

Generalsanierung Kläranlage MEILENSTEINE (Stand 4.3.2026)

NOV 2023



30. NOVEMBER 2023

Beschlussfassung "**Masterplan**" zur Generalsanierung

- 1980: Baubeginn der Ursprungskläranlage
- 1984: Inbetriebnahme Kläranlagenbetrieb
- 2000: Anpassung an den Stand der Technik (Teilbereiche)

17. MÄRZ 2025

Baubeginn BA 24

Sanierung Faultürme, Maschinenhalle, Heizhaus, Gaslinie inkl maschinelle Neuausrüstung, Aufrüstung auf Mittelspannung

OKT 2025



30. OKTOBER 2025

Wiederinbetriebnahme Faulturm Ost

mit gleichzeitiger **Prozessumstellung** für mehr Gasausbeute

JÄN 2026



13. NOVEMBER 2025

Erneuerung Anschluss an das öffentliche Stromnetz für eine leistungsstärkere Kläranlage am Weg zu einer **ausgleichenden Energiebilanz** und für einen möglichen Inselbetrieb (**Krisensicherheit**)

12. JÄNNER 2026

Baubeginn BA 25

Sanierung des Betriebsgebäudes mit Einrichtung einer Warte und eines erweiterten Labors am aktuellen Stand der Technik sowie Erneuerung der gesamten Sicherheitstechnik

APR 2026



APRIL 2026


Inbetriebnahme der Flächen-Photovoltaik-Anlage 653 kWp grüner Strom zur Unterstützung des **Kraftwerks Kläranlage** (BA 26)

MAI 2026

Baubeginn BA 27/1

Sanierung der Belebungsbecken, der Vorklär-, Denitrifikations- und Anaerobbecken inkl neue maschinelle Neuausrüstung und Errichtung eines neues Rücklaufschlammhebewerks um in weiterer Folge die 2-Straßigkeit der Mechanik herstellen zu können (durchgängige **Redundanz**)

MAI 2026



MAI 2026

Wiederinbetriebnahme Faulturm Süd und Inbetriebnahme des ersten neuen Blockheizkraftwerkes

AUG 2026



NOV 2026



MÄR 2027



APR 2027



JUL 2027



DEZ 2029



AUGUST 2026

Inbetriebnahme des zweiten neuen Blockheizkraftwerkes

NOVEMBER 2026

Baubeginn BA 27/2

Neuerrichtung einer effizienten Schlammmentwässerung und Filtratwasserbehandlung unter Berücksichtigung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen ("KARL")

DEZEMBER 2026

Wiederinbetriebnahme Turm Nord und Fertigstellung des Bauabschnittes 24

MÄRZ 2027

Fertigstellung der Belebungsstufe (BA27/1) und der **intelligenten Belüftungssteuerung** für einen verbesserten Lebensraum der Mikroorganismen

APRIL 2027

Wiederbezug des sanierten Betriebsgebäudes und Fertigstellung des Bauabschnittes 25

16. JUNI 2027

GLEICHENFEIER #1

Wir feiern zwischendurch bis dahin erreichte Meilensteine!

JULI 2027

Baubeginn BA 27/3

Sanierung der mechanischen Stufe und Wiederherstellung der 2-Straßigkeit im Bereich des Rechenhauses, inkl maschinelle Neuausrüstung

2028

Fertigstellung der Schlammmentwässerung (BA27/2)

2029

Fertigstellung der Mechanik (BA27/3)

2029/2030

Fertigstellung des Generalsanierungsprojekts laut Masterplan 2023 und Inbetriebnahme der Kläranlage mit erhöhter Leistung auf **250.000 Einwohnerwerte** und **verbesserter Reinigungsleistung** - für unsere Region und unsere Umwelt!

*Zeit zum Feiern: Wiedereröffnung einer zukunftsfiten, krisensicheren **High-Tech-Kläranlage** mit höchster Effizienz und ausgleichender Energiebilanz*